

日期	房號	工作內容	數量
12月13日	向晴莊2F-4F	窗型冷氣送貨及樓層定位	120台
12月14日	向晴莊401-415, 417-419, 421, 423	拆舊機及裝新機(窗型)	20台
12月15日	向晴莊424-431, 433-445	拆舊機及裝新機(窗型)	21台
12月16日	向晴莊301-307, 309-312, 314-319, 321-323	拆舊機及裝新機(窗型)	20台
12月17日	向晴莊324-326, 328-331, 333-339, 341-345	拆舊機及裝新機(窗型)	19台
12月18日	向晴莊202-219, 221-222	拆舊機及裝新機(窗型)	20台
12月19日	向晴莊223-231, 232-236, 238-244	拆舊機及裝新機(窗型)	20台
12月20日	涵星一莊:D326、D404、D439、D122、 D236、D306、D313、D402、D412、D424、 D428、D430、D436 涵星二莊:E123、E130、E131、E138、E302 E101、E217、E224、E323、E326、E333、E416	將表列移機房間之窗機拆除,封玻璃及室外機安裝架固定 並搬運至仰山莊B1F放置	25台
12月21日	涵星一莊101-102, 109-121, 123-126 128-140	拆舊機,封玻璃及室外機安裝架固定	32台
12月22日	涵星一莊201-230	拆舊機,封玻璃及室外機安裝架固定	30台
12月23日	涵星一莊231-235, 237-240, 301-305, 307-312, 314-323	拆舊機,封玻璃及室外機安裝架固定	30台
12月24日	涵星一莊324-325, 327-340, 401, 403, 407-411, 413-417, 422-423	拆舊機,封玻璃及室外機安裝架固定	30台
12月25日	涵星一莊:425-427, 429, 431-435, 437-438, 440 涵星二莊:102-103, 110-122, 124-126	拆舊機,封玻璃及室外機安裝架固定	30台
12月26日	涵星二莊127-129, 132, 135-137, 139-142 201, 204-212, 216, 218-220, 221-223, 225-226	拆舊機,封玻璃及室外機安裝架固定	30台



12月27日	涵星二莊227-242, 301, 303-309, 311-316	拆舊機, 封玻璃及室外機安裝架固定	30台
12月28日	涵星二莊317-322, 324-325, 328-332, 334-342 403-407, 409-410, 413-415, 417-418, 439-442	拆舊機, 封玻璃及室外機安裝架固定	38台
12月29日	涵星一莊4F	內外機固定, 冷媒系統處理, 抽真空, 管路連接等	147台
12月30日			
12月31日			
1月1日	涵星一莊3F		
1月2日			
1月3日			
1月4日	涵星一莊2F		
1月5日			
1月6日			
1月7日	涵星一莊1F		
1月8日			
1月9日			
1月10日	涵星二莊4F(除E401、E402、E408外)	內外機固定, 冷媒系統處理, 抽真空, 管路連接等	128台
1月11日			
1月12日			
1月13日	涵星二莊3F(除E310、E327外)		



1月14日	涵星二莊3F(除E310、E327外)	內外機固定,冷媒系統處理,抽真空,管路連接等	128台
1月15日			
1月16日	涵星二莊2F(除E202、E203、E213、E214、E215外)		
1月17日			
1月18日			
1月19日	涵星二莊1F		
1月20日			
1月21日	向晴莊245, 107-122, 124-126	拆舊機及裝新機(窗型)	20台
1月22日	向晴莊127, 129-145	拆舊機及裝新機(窗型)	18台
1月23日	仰山莊429-438, 402-403, 440, 442 300-301, 303-306	拆舊機及裝新機(窗型)	20台
1月24日	仰山莊307-309, 311-314, 327-342	拆舊機及裝新機(窗型)	23台
1月25日	仰山莊200-220	拆舊機及裝新機(窗型)	21台
1月26日	仰山莊221-224, 226-242	拆舊機及裝新機(窗型)	21台
1月27日	仰山莊100-102, 106-122	1. 拆舊機及裝新機(窗型) 2. 拆舊機及裝部分移機	20台
1月28日	仰山莊123-128, 133-142	拆舊機及裝移機	16台
1月29日	試運轉及收尾		
1月30日			
1月31日			



備註:

1. 每日工作時間為08:00-17:00
2. 17:00開始收工具
3. 以上為預定進度表, 將依安裝現況及進貨時間進行微調
4. 預定於12/24-12/28送分離式冷氣機(分批送貨)
5. 預定於1/15-/19送窗型冷氣機(分批送貨)
6. 送貨前5個日曆天, 將確認送貨時程
7. 12/29-1/20屬系統處理, 將視安裝情況做適當期程調整

承攬商: 梅山安順電器企業有限公司

負責人: 陳良晏

聯絡人: 陳冠廷 0919-145-688

